

01 ΜΑΡ. 2017

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 28/2 /2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1402

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Φράγμα Ασωπού ποταμού»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2044/15-12-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. **Χ. Δήμας**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στο φράγμα Ασωπού Κορινθίας, σημειώνεται ότι έχει γίνει η οριοθέτηση, αποψίλωση και εκκέρωση του ταμιευτήρα (1.800 στρ.) και, περαιτέρω, έχουν γίνει:

- Α) Εργασίες που αφορούν στο φράγμα: -Πυρήνας προφράγματος με αργιλικά υλικά από τη λεκάνη κατάκλυσης και σώματα στήριξης με κατάλληλα υλικά. -Διαμόρφωση του πρηνούς αντιστήριξης ανάντι για τη θεμελίωση του φράγματος.
- Β) Έργο Εκτροπής:
- α. Τάφρος εκτροπής των υδάτων μήκους 380,00μ. και τάφρος καθοδήγησης των υδάτων του ποταμού στο Έργο Εκτροπής μήκους 160,00μ.
 - β. Έχει κατασκευασθεί η βάση του τεχνικού εισόδου.
 - γ. Έχει κατασκευασθεί μέρος του αγωγού ανοικτής εκσκαφής εσωτερικής διαμέτρου 7,00μ., ψευδοκυκλικής διατομής, μήκους 162,20μ.
 - δ. Σήραγγα εσωτερικής διαμέτρου 7,00μ., ψευδοκυκλικής διατομής, μήκους 245,00μ., διάνοιξη, μέτρα αντιστήριξης και μικρό μέρος της μόνιμης επένδυσης.
 - ε. Έχει γίνει έναρξη κατασκευής του αγωγού ανοικτής Εκσκαφής.
 - στ. Αρχικές εργασίες της τάφρου καθοδήγησης των υδάτων στην κοίτη του ποταμού κατάντη.
 - ζ. Δύο αποστραγγιστικές σήραγγες μήκους 40,00μ. και 80,00μ. αντίστοιχα, διάνοιξη, μέτρα αντιστήριξης.
- Γ) Έργα Υδροληψίας δεν έχουν κατασκευαστεί.
- Δ) Έργα Εκκένωσης δεν έχουν κατασκευαστεί.
- Ε) Έργα στον υπερχειλιστή - Λεκάνη Ηρεμίας: -Πρηνή Πάνω από Υπερχειλιστή: εκσκαφές, μέτρα αντιστήριξης και αποστράγγισης (επένδυση με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις, αποστραγγιστικές οπές, πλήρης διαμόρφωση μέχρι το υψόμετρο +230,00μ. σε όλο το μήκος τους και σε κάποιες θέσεις μέχρι το +209,90μ.). -Πρηνή Πάνω από τη Λεκάνη Ηρεμίας του Υπερχειλιστή: εκσκαφές, μέτρα αντιστήριξης και αποστράγγισης (επένδυση με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις, αποστραγγιστικές οπές) έως το υψόμετρο +180,00μ.
- ΣΤ) Αγωγός Μεταφοράς Νερού: -Έχει γίνει πιστοποίηση των προβλεπόμενων χαλυβδοσωλήνων Φ1200.
- Ζ) Οδοποιία: -Έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του δρόμου επιτήρησης του αγωγού σε μήκος 3.500,00μ. και υπολείπεται η ολοκλήρωση της διάνοιξης στα 700 μ.

Τα τμήματα του έργου που έχουν προβλεφθεί προς υλοποίηση είναι:

Α) Φράγμα: -Αποπεράτωση του χωμάτινου φράγματος ύψους 68,00 μ. από το φυσικό έδαφος.

Β) Έργο Εκτροπής:

α. Αποπεράτωση του έργου Εισόδου, συναρμογή και Πύργο Υδροληψίας από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 32,00μ.

β. Αποπεράτωση του αγωγού ανοικτής εκσκαφής εσωτερικής διαμέτρου 7,00μ., ψευδοκυκλικής διατομής, μήκους 162,20μ.

δ. Ολοκλήρωση της μόνιμης εσωτερικής επένδυσης της σήραγγας.

ε. Ολοκλήρωση του αγωγού Ανοικτής Εκσκαφής μήκους 21,50μ.

στ. Ολοκλήρωση της τάφρου καθοδήγησης των υδάτων στην κοίτη του ποταμού κατάντη μήκους 120,00μ.

Γ) Έργα Υδροληψίας: -Όλες οι εργασίες Έργων Υδροληψίας του καλύβδινου Αγωγού Υδροληψίας μήκος 160,00μ.

Δ) Έργα Εκκένωσης.

Ε) Έργα στον Υπερχειλιστή - Λεκάνη Ηρεμίας: -Αποπεράτωση έργων στον Υπερχειλιστή - Λεκάνη Ηρεμίας.

ΣΤ) Αγωγός Μεταφοράς Νερού - Ενσωμάτωση των καλυβδοσωλήνων εντός ορύγματος πλάτους 1,80 μ.

Ζ) Οδοποιία: -Ολοκλήρωση της προβλεπόμενης οδοποιίας.

Το έργο με την υπ' αριθ. 4603/01-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΒ54653ΠΓ-3Υ6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων συνέχισης της πράξης «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Νομού Κορινθίας» του Μέτρου 125^Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-20013 έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 18.429.613,50 ευρώ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε (α.π. 314396/70614/οικ./30.11.2016) ειδική πρόσκληση προς τον ανάδοχο σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών από την παραλαβή της να έχει ολοκληρώσει μια σειρά εργασιών, καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα κηρυχθεί έκπτωτος.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8114/1674/12.1.2017 Απόφασή της κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31324/6478/3.2.2017 έγγραφο, άσκησε ένσταση επί της Απόφασης για έκπτωσή του. Το θέμα θα τεθεί στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που επικρατήσει η Απόφαση περί έκπτωσης της Αναδόχου κοινοπραξίας, καλείται ο δεύτερος ή/και ο τρίτος μειοδότης του διαγωνισμού να αναλάβει τις εργασίες ολοκλήρωσης σύμφωνα με τη δοθείσα έκπτωση κατά το χρόνο διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δε δεχθεί κάποιος από τους μειοδότες θα πρέπει να δημοπρατηθούν οι υπολειπόμενες, προς ολοκλήρωση του έργου, εργασίες.

Αναφορικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης και παράδοσης σε χρήση του έργου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) δεν δύναται να κάνει πρόβλεψη, στην παρούσα φάση, λόγω των προαναφερόμενων εξελίξεων.

Σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων, επισημαίνεται ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Αναδόχου Κοινοπραξίας η καταβολή των δεδουλευμένων και δεν έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) σχετικό αίτημα πληρωμής ή ενημέρωση από τους εργαζομένους για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Χ. Δήμα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Π. Μανώλης